

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุตแซด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรประชา หมู่ที่ 5	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๒๘ กันยายน ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.สน.07218 สายเชื่อมบ้านบัว หมู่ 10	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๙ กันยายน ๒๕๖๘	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหล่า หมู่ที่ 9	๘๔๖,๐๐๐	๕๙๙,๐๐๐	๒ กันยายน ๒๕๖๘	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัว หมู่ที่ 10 - บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุตแฮด อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศูนย์อินแปง หมู่ที่ 8 บ้านบัว	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่อนสี หมู่ที่ 5 บ้านบัว	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาหนองเม็ก หมู่ที่ 7	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๓ มีนาคม ๒๕๖๘	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายนาทุ่งใหญ่ - สายนาแซง หมู่ 4,9	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๘ เมษายน ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุตแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายนาโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๔ มีนาคม ๒๕๖๘	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบดอนปู่ตาหมู่ที่ 9	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๘ เมษายน ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยมะริ้ว หมู่ที่ 4	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๘ เมษายน ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุตแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุตแฮดสามัคคี หมู่ 7 ถึงบ้านนาขาม หมู่ 15 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๓,๑๗๖,๐๐๐	๒,๓๕๖,๐๐๐	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำพระบ้านบัว หมู่ 10 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔,๓๓๓,๐๐๐	๒,๘๙๒,๐๐๐	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนแอลฟัลติกคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายศรีจันทร์ หมู่ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๕๔๑,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ