

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองสอง หมู่ที่ 3	ขนาดสูง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร	๙๙๓,๘๐๐	ม.ค.- มี.ย.๖๙	-	√	-	-
๒	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน เทศบาลตำบลกุดแฮด หมู่ที่ 9	ขนาดสูง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๕๐ เมตร	๗๙๙,๓๐๐	ม.ค.-มี.ย.๖๙	-	√	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็กสายพุงดอกอ้อ หมู่ที่ 8	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายอ่อนสี หมู่ที่ 5	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๑๐.๕๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านหนองสองหาง หมู่ที่ 3 - บ้านนาขาม หมู่ที่ 15	ขนาดกว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๘๗๙,๔๐๐	ม.ค.-มี.ย.๖๙	-	√	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายฟาร์มหมู หมู่ที่ 5	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๘.๐๐ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย สปก.สน.07218 สายเชื่อม บ้านบัว หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาเสือโกกี้ หมู่ 4	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๓๐.๐๐ เมตรเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗,๓๒๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	-	-	√	๔๑๗,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน นายสันติ หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร	๔๒๕,๕๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	-	-	√	๔๒๕,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาขวาง หมู่ที่ 4	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	-	-	√	๔๘๘,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหมู่ที่ 10-บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตรยาว ๒,๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๘,๗๒๓,๐๐๐	ม.ค.- มี.ย.๖๙	-	√	-	งวด ๑ ๑,๕๗๐,๐๐๐ งวด ๒ ๑,๕๗๐,๐๐๐