

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานเทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุข หมู่ ๗	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.สน.๐๗๒๑๘	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๖	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาหมองเม็ก หมู่ ๗	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนบ้านกุดแฮดพัฒนราษฎร์ ม.๔	๘๔,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านสท.ประยงค์ หมู่ ๘	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๖	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายสามิตร หมู่ ๘	๑๖๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๖	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ LED	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๓,๑๘๐	๖ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๑ ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหมู่ ๘	๒๐๑,๐๐๐	๑๙๗,๐๐	๘ มี.ค. ๒๕๖๖	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย สปก. หมู่ ๕-หมู่ ๑๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖	๗ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำท่วม หมู่ ๕	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖	๗ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยมะร้าว หมู่ ๔	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖	๗ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงโรงย้อมคราม หมู่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ผาสุก บ้านบัว หมู่ ๕	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำพระ หมู่ ๑๐ บ้านบัว	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า บ้านนายสามมิตร หมู่ ๘ บ้านบัว	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๓,๕๐๐	๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ส.ป.ก. หมู่ ๕-หมู่ ๑๐	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๕ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงน้ำสร้าง หมู่ ๘	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖	๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายสิงห์ทอง หมู่ที่ ๕	๔๑๖,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๒ มี.ค. ๒๕๖๖	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา กุดเกวียน หมู่ ๔	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๙ มี.ค. ๒๕๖๖	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาทุ่งใหญ่ หมู่ ๔	๔๓๔,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๒ มี.ค. ๒๕๖๖	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองบัวทอง หมู่ ๓	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๒ มี.ค. ๒๕๖๖	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายศรีวงษา หมู่ ๓	๑๓๗,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖	๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พัฒนาสามัคคี หมู่ ๗	๕๓๕,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวหมู่ ๘	๒๐๑,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๙ มี.ค. ๒๕๖๖	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ บริการด้วยใจ รับใช้ประชาชน	๑๕,๐๐๐	๙,๖๒๕	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กุดแฮด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบลกุดแฮด “โต ไปไม่โกง”	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กุดแฮด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	๔,๘๔๐	จ.ค.๖๖ – ม.ค. ๖๗	เดือนมกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	๕,๐๐๐	๔,๘๔๐	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการชุมชนปลอดภัย	๑๕,๐๐๐	-	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	-	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์	๑๕,๐๐๐	-	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๕๐๐	๒๕,๐๒๕	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผ้าเยื่อมคราม	๑๕,๐๐๐	-	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๕๒,๙๔๐	๕๑,๙๔๐	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา	๑๐,๐๐๐	-	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ

- ปัญหาอุปสรรค

งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในเทศบาลฯ พร้อมๆ กันที่หลายโครงการโดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการดำเนินการจะสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ซึ่งจะทำให้โครงการพัฒนามีปัญหาในช่วงฤดูฝนทำให้การดำเนินการล่าช้า

- ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ